

**Anlage 18.1: Rahmenterminplan**

Nr.	Bezeichnung	Dauer
	Ausführungsplanung	10 Wochen
	Vorbereitung der Vergabe	4 Wochen
	Vergabeverfahren	ca. 15 Wochen
	Entwurf Bekanntmachung/EU-Formblätter	1 Woche
	Durchsicht Bekanntmachung/EU-Formblätter	1 Woche
	Überarbeitung Bekanntmachung/EU-Formblätter	2 Wochen
	Versendung Bekanntmachung/EU-Formblätter	1 Tag
	Zusammenstellung Verdingungsunterlagen	2 Wochen
	Versendung Verdingungsunterlagen	2 Wochen
	Submission	1 Tag
	Angebotsprüfung und -auswertung	3 Wochen
	Bietergespräche	2 Wochen
	Vorlage Vergabevorschlag	1 Woche
	Auftragserteilung	2 Wochen
	Bauausführung 1. BA (ca. 4,3 ha)	1. Jahr
	Rodungsarbeiten (vorgezogen, November bis Februar)	4 Wochen
	Baustelleneinrichtung (ab April)	2 Wochen
	Baufeldvorbereitung	2 Wochen
	Profilierung	4 Wochen
	Probefeld / Herstellen Versickerung Nord	6 Wochen
	Herstellen Rückhalteteich	3 Wochen
	Anschluss Versickerung Nord	1 Woche
	Oberflächenabdichtung	8 Wochen
	Herstellen Lebensräume Kreuzkröte	1 Woche
	Herstellen passive Entgasung	4 Wochen
	Begrünung	2 Wochen
	Bauausführung 2. BA (ca. 4,0 ha)	2. Jahr
	Rodungsarbeiten (vorgezogen, November bis Februar)	2 Wochen
	Baustelleneinrichtung (ab April)	2 Wochen
	Baufeldvorbereitung	2 Wochen
	Herstellen und Anschluss Ablaufmulde West	3 Wochen
	Herstellen Versickerung Süd	6 Wochen
	Profilierung	2 Wochen
	Probefeld	6 Wochen
	Oberflächenabdichtung	8 Wochen
	Herstellen passive Entgasung (Randbereiche und Fläche)	6 Wochen
	Begrünung	2 Wochen
	Bepflanzung der Randbereiche (passive Entgasung)	2 Wochen
	Bauausführung 3. BA (ca. 5,7 ha)	3. Jahr
	Rodungsarbeiten (vorgezogen, November bis Februar)	2 Wochen
	Umsiedelung von Arten (Kreuzkröte)	1 Woche
	Baustelleneinrichtung (ab April)	2 Wochen
	Baufeldvorbereitung	2 Wochen
	Herstellen und Anschluss Ablaufmulde Ost	3 Wochen
	Profilierung	2 Wochen
	Probefeld	6 Wochen
	Oberflächenabdichtung	12 Wochen
	Herstellen passive Entgasung (Randbereiche und Fläche)	6 Wochen
	Begrünung	2 Wochen
	Bepflanzung der Randbereiche (passive Entgasung)	2 Wochen